

Пинежский муниципальный район Архангельской области в лице администрации МО «Пинежский район»

(наименование концедента, уполномоченного им органа или юридического лица)

с. Карпогоры

(место составления акта)

" 13 " марта 20 23 г.

(дата составления акта)

16 ч. 30 мин.

(время составления акта)

АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЯ
за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения
№ 2

По адресу/адресам: Архангельская область, Пинежский район, п. НоволаVELа;
Архангельская область, Пинежский район, п. Кулосега;
Архангельская область, Пинежский район, п. Пачиха;
Архангельская область, Пинежский район, д. Кушконала;
Архангельская область, Пинежский район, п. Сосновка;
Архангельская область, Пинежский район, с. Карпогоры

(место проведения контрольного мероприятия)

Предмет контроля:

- осуществление концессионером в установленные концессионным соглашением сроки реконструкции и модернизации объектов концессионного соглашения;
- использование (эксплуатация) концессионером объектов концессионного соглашения в целях и в порядке, которые установлены концессионным соглашением;
- осуществление концессионером деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, и не прекращения (не приостановления) этой деятельности без согласия концедента, за исключением случая, указанного в части 3.7 статьи 13 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»;
- обеспечение концессионером при осуществлении деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, возможности получения потребителями соответствующих товаров, работ, услуг;
- предоставление концессионером потребителям установленных федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми актами органа местного самоуправления льгот, в том числе льгот по оплате товаров, работ, услуг, в случаях и в порядке, которые установлены концессионным соглашением;
- поддержка концессионером объектов концессионного соглашения в исправном состоянии, проведение за их счет текущего ремонта и капитального ремонта.

Комиссией по осуществлению контроля за исполнением концессионерами условий концессионных соглашений, назначенной постановлением администрации МО «Пинежский район» от 13.01.2020г. № 0009-па (в ред. с изменениями), в составе:

- Быков А.М., заместитель главы администрации МО «Пинежский район», председатель КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район», председатель комиссии;
- Кривополенов В. А., заместитель председателя КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район», начальник отдела по муниципальному имуществу и земельным отношениям КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район», заместитель председателя комиссии;
- Марталогова В.В., консультант отдела энергетики и ЖКХ КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район», секретарь комиссии;
- члены комиссии Зубова Н. В., начальник юридического отдела администрации МО «Пинежский район»; Аверин Д. В., начальник отдела архитектуры и строительства

администрации МО «Пинежский район»; Марычев С. В., начальник отдела энергетики и ЖКХ КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район»; Немирова Н.В., консультант отдела по муниципальному имуществу и земельным отношениям КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район».

В период с «10» февраля 2023 г. по «13» марта 2023 г. были проведены контрольные мероприятия за соблюдением концессионером - ООО «Астрей Поморья» условий концессионного соглашения от «11» апреля 2019 года в отношении объектов водоснабжения и отдельных объектов таких систем, расположенных на территории муниципальных образований «Сосновское», «Лавельское» и «Кушкопальское» Пинежского муниципального района Архангельской области за 2022 г.

При проведении контрольных мероприятий присутствовали: Быков А.М., Кривополенов В. А., Марталогова В.В. Немирова Н. В., Зубова Н. В., Марычев С. В., Аверин Д. В.

В ходе проведения контрольных мероприятий выявлено:

По предмету контроля:

1. По осуществлению концессионером в установленные концессионным соглашением сроки реконструкции и модернизации объектов концессионного соглашения – **запланированных мероприятий в 2022 году концессионным соглашением не предусмотрено. За предыдущие периоды мероприятия не выполнялись;**

2. По использованию (эксплуатации) концессионером объектов концессионного соглашения в целях и в порядке, которые установлены концессионным соглашением – **не осуществлялось;**

3. По осуществлению концессионером деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, и не прекращения (не приостановления) этой деятельности без согласия концедента, за исключением случая, указанного в части 3.7 статьи 13 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» - **деятельность концессионера фактически не осуществлялась;**

4. По обеспечению концессионером при осуществлении деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, возможности получения потребителями соответствующих товаров, работ, услуг – обеспечение потребителей МО «Сосновское», «Лавельское» и «Кушкопальское» коммунальными ресурсами (водоснабжением), предусмотренное концессионным соглашением – **не осуществлялось;**

5. По предоставлению концессионером потребителям установленных федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми актами органа местного самоуправления льгот, в том числе льгот по оплате товаров, работ, услуг, в случаях и в порядке, которые установлены концессионным соглашением – **не осуществлялось;**

6. По поддержке концессионером объектов концессионного соглашения в исправном состоянии, проведение за их счет текущего ремонта и капитального ремонта – **не осуществлялось.**

Имущество, возникшее (созданное) в период действия Соглашения, которое находится в неразрывной технологической связи и является неотделимой без вреда частью переданного по Соглашению имущества, является муниципальной собственностью МО «Пинежский район».

Требования концедента к концессионеру:

Концессионное соглашение в отношении объектов водоснабжения и отдельных объектов таких систем, расположенных на территории муниципальных образований «Сосновское», «Лавельское», «Кушкопальское» Пинежского муниципального района Архангельской области от 11.04.2019 года расторгнуто 29 ноября 2022 года. Имущество, являющееся объектом концессионного соглашения, возвращено концеденту 28.12.2022.

Подписи лиц, проводивших контрольное мероприятие:


Председатель комиссии



подпись

Быков А.М.
расшифровка подписи
Кривополенов В.А.


Заместитель председателя комиссии



подпись

расшифровка подписи
Марталогова В.В.
расшифровка подписи

Секретарь комиссии



подпись

Зубова Н. В.
расшифровка подписи

Члены комиссии



подпись

Марычев С.В.
расшифровка подписи



подпись

Немирова Н.В.
расшифровка подписи



подпись

Аверин Д.В.
расшифровка подписи



подпись

С актом о результатах контроля ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил (а):

Подпись руководителя
концессионера

Буторин Е. В.
Расшифровка подписи